

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
Entsorgungsbetriebe Lübeck	CP Entsorgungsbetriebe Lübeck	incrustations around the area of the sleeve	concrete / DN 200	03/2010
Ohne Nennung des Auftraggebers	CP Rhineland-Palatinate	hose liner (GRP)	concrete / DN 300	06/2010
Entsorgungsbetriebe Lübeck	CP Entsorgungsbetriebe Lübeck	incrustations around the area of the sleeve	stoneware / DN 350	06/2010
not named	CP Hamburg	inner side of a double layered hose liner (GRP)	stoneware / DN 250	07/2010
not named	CP Hamburg	hose liner (GRP)	concrete / DN 400	07/2010
not named	CP Lower Saxony	hose liner (GRP)	stoneware / DN 200 and DN 250	07/2010
Svensk Röranalys AB	CP Municipality of Stockholm	foreign object removal (steelpipe filled with concrete)	concrete / DN 400	10/2010
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach	CP Lörrach	lime / sintering	asbestos concrete / DN 200 to DN 400	11/2010
City of Würselen	CP Würselen	injection material (light concrete)	concrete / DN 300	10/2010
Reuscher Tiefbau	CP Verbandsgemeinde Rennerod	concrete	concrete / DN 400	01/2011
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	incrustations (thick-walled, flat)	brick / egg-shaped profile 570/870	01/2011
Ohne Nennung des Auftraggebers	CP Lower Saxony	hose liner (GRP)	concrete / egg-shaped profile 600/900	01/2011
DKB Wohnungsbau und Stadtentwicklung	CP DKB Wohnungsbau und Stadtentwicklung	concrete	PVC / DN 100	03/2011
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	roots	brick / egg-shaped profile 600/1100	03/2011
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	injection material (light concrete)	brick / egg-shaped profile 800/1290	04/2011
not named	CP Lower Saxony	hose liner (GRP)	concrete / egg-shaped profile 600/900	04/2011
Insituform Dresden	CP Wismut	inner asphalt coating	steel / DN 700	04/2011
not named	CP Lower Saxony	hose liner (GRP)	stoneware / DN 200	05/2011
Stadtentwässerung Dresden	CP Dresden	asphalt deposits	concrete / egg-shaped profile 500/750	07/2011
Bauer Spezialtiefbau, Stuttgart	CP Stuttgart	injection material (concrete-limestone mix)	stoneware / DN 250	07/2011
Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb	CP Coburg	incrustations	cast iron / DN 500 & concrete / DN 250	07/2011
Ruf Baustoffwerk, Schnelldorf	CP Schnelldorf	concrete mud	concrete / DN 500	08/2011
SPESA, Butzbach	CP Rosenheim	incrustations	cast iron / DN 100	08/2011
City of Würselen	CP Würselen	roots	stoneware / DN 250 and DN 600	08/2011
Swietelsky Faber, Landsberg	CP Adelsdorf	concrete	concrete / DN 250	08/2011
Rädlinger Primus Line, Cham	CP Bernburg	asphalt deposits	steel / DN 150	09/2011
City of Sachsenheim	CP Sachsenheim	limestone deposits / sintering	stoneware / DN 250 and DN 300	09/2011
Planungsbüro Zehe, Bad Neustadt	CP Siemens AG, Bad Neustadt	solid deposits	concrete / DN 300	10/2011
SMCE Reha, France	CP City of Antibes	mineral deposits & limestone	cast iron / DN 400	10/2011
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	concrete	stoneware / DN 250 and DN 600	11/2011
Bauer Spezialtiefbau, Stuttgart	CP Stuttgart	concrete	stoneware / DN 250 & concrete / DN 400	12/2011
Stadtentwässerung Dresden	CP Dresden	roots	stoneware / DN 200	12/2011

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
Insituform Northeim	CP Salzgitter	solid deposits	brick / egg-shaped profile 600/900	02/2012
SMCE Reha, Frankreich	CP City of Antibes	mineral deposits & limestone	cast iron / DN 350 and DN 400	02/2012
Stadtentwässerung Dresden	CP Dresden	injection material (containing concrete)	concrete / DN 400	02/2012
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	incrustations (thick-walled, flat)	brick / egg-shaped profile 570/860	03/2012
EHTP, Frankreich	CP City of Antibes	mineral deposits & limestone	cast iron / DN 300, DN 400 and DN 500	03/2012
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	concrete	stoneware / DN 400	03/2012
Sidla & Schönberger, Söllnach	CP Deutsche Bahn AG	concrete	concrete / DN 300	03/2012
Swietelsky Faber, Landsberg	CP Friedrichshaven	limestone deposits / sintering	concrete / DN 300	03/2012
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	concrete	concrete / DN 500	04/2012
KMG, NL Leipzig	CP Lauchhammer	light concrete	stoneware / DN 400 (refurbished)	05/2012
Sidla & Schönberger, Söllnach	CP Deutsche Bahn AG	concrete	concrete / DN 300	05/2012
not named	CP Schleswig-Holstein	hose liner (synthetic fiber)	stoneware / DN 150 (refurbished)	06/2012
Rädlinger Primus Line, Cham	CP Aue	mineral deposits	steel / DN 150	07/2012
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	concrete	PVC / DN 200	08/2012
Feldhaus Bau, Schmallebenberg	CP Meinerzhagen	concrete	stoneware / DN 200	10/2012
not named	CP Bavaria	hose liner (GRP)	stoneware / DN 150	10/2012
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach	CP City of Lörrach	limestone deposits / sintering	asbestos concrete pipe / DN 200 bis DN 400	11/2012
Schwartauer Werke, Bad Schwartau	CP Bad Schwartau	concrete	PE pipe / DN 200	12/2012
Insituform Northeim	CP Salzgitter	solid deposits	brick / egg-shaped profile 600/900	01/2013
Inkas GmbH	CP Deutsche Bahn AG	concrete	GRP pipe / DN 400	03/2013
KMG, NL Berlin	CP Berliner Wasserbetriebe	hard incrustations	cast iron / DN 500 and DN 700	04/2013
Andert Ingenieurbüro	CP Wasser-&Abw.zweckverband Jüterbog-Fläming	solid deposits	cast iron / DN 200	05/2013
Benz Rohrreinigung, Filderstadt	CP Limburg	metal sheet from a sewer	PVC / DN 300	06/2013
Stadtentwässerung Dresden	CP Dresden	concrete	concrete / egg-shaped profile 400/600	07/2013
not named	CP Austria	hose liner (synthetic fiber)	stoneware / DN 200	10/2013
Stadtentwässerung Dresden	CP Dresden	concrete	concrete / egg-shaped profile 400/600	11/2013
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	incrustations (thick-walled, flat)	brick / egg-shaped profile 570/860	11/2013
Jensen Rohrsanierung, Bordesholm	CP Lübeck	hard incrustations	concrete / egg-shaped profile 620/950 and DN 700	11/2013
Kanaltech, Balgach/Schweiz	CP St. Gallen/Switzerland	concrete	concrete / DN 125	12/2013
not named	CP North Rhine-Westphalia	hose liner (GRP)	concrete / egg-shaped profile 600/900	12/2013
Stadtentwässerung Dresden	CP Dresden	concrete	stoneware / DN 400	12/2013
Community of Wennigsen	CP Wennigsen	roots	concrete / DN 400	12/2013

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
HAMBURG WASSER	CP Hamburg	insulating building material	steel / DN 250	01/2014
not named	CP Austria	hose liner (synthetic fiber)	steel / DN 150	01/2014
Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf	CP Düsseldorf	insulating building material & roots	stoneware and concrete / DN 300	04/2014
Stadt Bochum Tiefbauamt, Abt. Entwässerung	CP Bochum	insulating building material	concrete / DN 300 and DN 500	05/2014
Wuppertaler Stadtwerke - WSW	CP Wuppertal	insulating building material & concrete	stoneware and concrete / DN 250 bis DN 500	06/2014
Community of Fischingen	CP Fischingen	lime & solid deposits	concrete / DN 600	06/2014
HAMBURG WASSER	CP Hamburg-Bergedorf	grease	steel (culvert pipeline) / DN 700	06/2014
Stadtwerke Alsfeld	CP Alsfeld	concrete	concrete / DN 600	07/2014
Wasserverband Gifhorn	CP Hankensbüttel	strong incrustations	steel (culvert pipeline) / DN 200	07/2014
Rainer Kiel Kanalsanierung	CP Buderus Wetzlar	solid deposits & corrosion	concrete / DN 600 and cast iron sewer / DN 400	07/2014
not named	CP Thuringia	hose liner (synthetic fiber)	steel / DN 200	07/2014
Stadt Brackenheim - Tiefbauamt	CP Marktplatz Brackenheim	concrete	concrete / DN 300	08/2014
Stadtentwässerung Hannover	CP Hanover	insulating building material	concrete / DN 300 and DN 350	08/2014
Papierfabrik Jass (Ing.büro Falkenhahn)	CP Jass, Fulda	incrustations	stoneware / DN 400	08/2014
Rädlinger Primus Line	CP Kirchheim/Teck	incrustations	steel / DN 350	08/2014
Aarsleff Rohrsanierung	CP Waltrop	limestone	concrete / DN 500	09/2014
not named	CP Lower Saxony	hose liner (GRP)	stoneware / DN 250	09/2014
HAMBURG WASSER	CP Großhansdorf	roots	concrete / DN 250 and DN 400	09/2014
Stadtentwässerung Hannover	CP Hanover	insulating building material	stoneware / DN 250	10/2014
not named	CP North Rhine-Westphalia	hose liner (GRP)	concrete / egg-shaped profile 500/1000	10/2014
Meyer & John Berlin	CP Berlin-Neukölln	insulating building material	concrete / DN 600	10/2014
Stadt Münster - Stadtentwässerung	CP Münster	solid deposits & incrustations	concrete / egg-shaped profile 250/375 and 300/450	10/2014
Bauges. Bergemann-Gräper	CP Lübeck	concrete	polymer concrete / DN 500 and DN 700	11/2014
Beton&Rohrbau Berlin	CP Berlin	insulating building material, concrete, solid deposits	brick / mouth-shaped profile 2000/1000	11/2014
Stadtentwässerung Hannover	CP Hanover-Bemerode	roots	concrete / DN 250 and DN 400	11/2014
Abwasserverband Unteres Kandertal	CP Ötlingen	solid deposits	concrete / DN 500	12/2014
WBB Bau & Beton GmbH Umpferstedt	CP sewage treatment plant Unterweißenbrunn	two steel pipes DN 200	concrete / DN 400	01/2015
Kanal-Türpe Gochsheim GmbH & Co.KG	CP Würzburg	insulating building material	concrete / DN 600	01/2015
M. Kummetat GmbH	CP Heringen, company site der K&S	concrete	concrete / DN 800	02/2015
City of Burgbernheim	CP Burgbernheim, Pfarrgartenweg	limestone	concrete / DN 300	03/2015
Community of Gallmersgarten	CP Gallmersgarten, Dorfring	roots	stoneware / DN 400	03/2015
Schnurrer Kanaltechnik GmbH	CP Parkstein, Am Burgraben	insulating building material	concrete / DN 300	04/2015

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
KommunalunternehmenCoburgerEntsorgungs-&Bau...	CP Coburg, Kuhgasse	insulating building material	polypropylene / DN 230	04/2015
Community of Hardthausen	CP Hardthausen, Lampoldshausen	limestone	well pipe / DN 150	04/2015
City of Bad Urach	CP Bad Urach	solid deposits	stoneware / DN 250	04/2015
Stadwerke Metzingen	CP City of Metzingen	anchor cement	concrete / DN 250	04/2015
City of Dortmund	CP Dortmund	hard incrustations	concrete / DN 300 and DN 400 and egg-shaped profile 700/100	05/2015
not named	CP Molfsee	hose liner (GRP)	concrete / DN 200	05/2015
City of Münster - sewage treatment facility	CP Münster, Jungboldtplatz	incrustations	concrete / egg-shaped profile 300/450	05/2015
City of Bruchsal	CP Bruchsal	limestone	concrete / DN 500 bis DN 800	06/2015
University Town of Tübingen	CP Tübingen	limestone	concrete / DN 400	06/2015
Aarsleff Rohrsanierung	CP Schüttdorf Vechtedüker	incrustations	culvert pipeline: steel and grey cast iron / DN 250	06/2015
City of Karlsruhe	CP Karlsruhe	concrete	concrete / DN 300	06/2015
Tief-&Rohrleitungsbau Wilhelm Wähler GmbH	CP Hamburg, Vogt-Kock-Weg	cement-bound deposits	stoneware / DN 250	07/2015
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB)	CP Bocholt	roots	brick / egg-shaped profile 1100/1700	07/2015
not named	CP Freiburg	hose liner (GRP)	concrete / DN 150	07/2015
not named	CP Biberach an der Riss	hose liner (GRP)	stoneware / DN 200	07/2015
City of Würselen	CP Würselen, Paulinenstraße	concrete	concrete / DN 400	08/2015
Lebküchner Kanal- Und Rohrreinigung	CP Klebl Bau, Neckarsulm	concrete	concrete / DN 500	08/2015
STAWAGStadwerkeAachen Aktiengesellschaft	CP Haarener Gracht & Eupenerstraße	incrustations	steel / DN 200 and DN 250	08/2015
NEW AG	CP Mönchengladbach	roots	concrete / DN 500 and egg-shaped profile 750/500	08/2015
not named	CP Gießen	short liner (GRP)	stoneware / DN 200	08/2015
not named	CP Umspannwerk, Schwandorf	hose liner (needle felt)	steel / DN 300	09/2015
Ingenieur- und Gutachterbüro Torsten Schulz	CP Frankfurt/Main	cement betonite suspension	stoneware / DN 300	09/2015
City of Elmshorn	CP Elmshorn	roots	stoneware / DN 450	09/2015
Community of Hardthausen	CP Hardthausen, Gochsen	limestone	concrete / DN 300 and DN 500	09/2015
City of Freiberg am Neckar	CP CO City of Freiberg am Neckar	limestone	concrete / DN 600 and DN 900	10/2015
not named	CP Umspannwerk, Schwandorf	hose liner (needle felt)	steel / DN 300	10/2015
GeRoTec GmbH	CP Freital, Leßkestraße	incrustations	cast iron / DN 100	10/2015
not named	CP Springe	hose liner (GRP)	stoneware / DN 250	10/2015
Fed. Bureau of Building Construct. Heidelberg	CP Neckarzimmer, Bundeswehr	limestone	steel / DN 250	10/2015
Aarsleff Rohrsanierung	CP Hamburg, Kleine Brunnenstr.	incrustations	brick / egg-shaped profile 580/820	10/2015
not named	CP Volkswagen factory Baunatal	hose liner (needle felt)	stoneware / DN 250	10/2015
Mittelhessische Wasserbetriebe	CP Gießen, moving construction site	solid deposits & incrustations	various sewers	10/2015

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
Rädlinger primus line GmbH	CP Wismut, Berga/Elster bei Gera	incrustations	steel / DN 500	11/2015
TGT Tiefbaugesellschaft Tarpenbek mbH	CP Waldstraße, Aumühle	roots	stoneware / DN 230	11/2015
DAWI Kanalservice	CP Innsbruck	cement suspension	concrete / DN 500	11/2015
Körner Rohr & Umwelt GmbH	CP Folbern bei Großenhain	insulating building material	concrete / DN 300 and DN 400	12/2015
Aarsleff Rohrsanierung	CP Hamburg, Ausschlägerallee	incrustations	brick / egg-shaped profile 550/1000	12/2015
Aarsleff Rohrsanierung	CP Halle	solid deposits & incrustations	brick / egg-shaped profile 1300/1700	12/2015
Franki Grundbau GmbH & Co. KG	CP Frankfurt/Main, Hattersheimer Str.	reinforced prefabricated cut-off wall material	stoneware / DN 300	12/2015
Kanal-Türpe Döben GmbH & Co. KG	CP Leipzig, Nauenhofer Str.	Bravoliner 3 D 70 to 100	steel / DN 100	01/2016
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	CP Ritterhude, An der Untermühle	insulating building material	concrete / DN 500	01/2016
City of Witten	CP Witten, Hasenkampweg	insulating building material	stoneware / DN 200 and DN 250	01/2016
City Bielefeld	CP Bielefeld, Klasingstraße	insulating building material	stoneware / DN 300	01/2016
AHK-Gruppe Allgemeines Krankenhaus Celle	CP Allgemeines Krankenhaus Celle	cement-bound deposits	storm water / DN 300	02/2016
City of Esslingen am Neckar	CP Esslingen Mettingen, Gayernweg	limestone deposits	storm water / DN 500 and DN 600	03/2016
Elektrotechniker Maik Poser	CP Abfallwirtschaft, Friesland / Wittmund	hardened deposits	PE pipe / DN 155	03/2016
AMEX GmbH	CP Berga OT Untergeißendorf	deposits	steel / DN 700	04/2016
Abwasserbetriebe Weserbergland AöR	CP Vorflut Remte in Hameln OT Afferde	hardened sediments	strom water / DN 600	04/2016
Stadtwerke Wesel GmbH	CPWesel, An der Brücke	concrete	concrete / DN 500	05/2016
Abwasserzweckverband Merseburg	CP AZV Merseburg, Goethestadt u.a.	hardened deposits	concrete / DN 300	05/2016
Hoch- und Tiefbau GmbH Crossen	CP Niederwürschnitz	insulating building material & cement	steel concrete / DN 600	05/2016
Stadtwerke Günzburg	CP Am Rain und Reisenburger Str., Günzburg	strong limestone	concrete / DN 300 and DN 400	05/2016
KMB-Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	CP Bensheim, Bassmann Weg	limestone deposits	concrete / DN 600 and DN 800	05/2016
Universal Dienstleistungen GmbH	CP DB Regio AG, Erfurt factory	cement-bound materials (insulating building material)	concrete / DN 200, DN 250 and DN 500	05/2016
WSW Energie & Wasser AG	CP B7, Wuppertal	insulating building material	stoneware sewer / DN 250, egg-shaped profile 800/1400	06/2016
GEB-Göttinger Entsorgungsbetriebe	CP Berliner Straße, Göttingen	cement deposits	sewer / egg-shaped profile 600/400	06/2016
City Administration of Alzey	CP Am Herdry, Alzey	limestone deposits	steel concrete / DN 600	06/2016
City of Ravensburg	CP Ravensburg, Bachstraße	limestone deposits	steel concrete / DN 800 & DN 1000, mouth-shaped profil 1800	06/2016
Community of Langenbrettbach	CP Langenbrettbach, Siebeneicher Weg	limestone deposits	concrete / DN 400	07/2016
City of Günzburg	CP Augsburgener Straße, City of Günzburg	strong limestone	storm water / concrete DN 400	07/2016
Erdbau Hake GmbH	CP Höxter-Boffzen, Obere Dorfstraße	insulating building material	PVC sewer base pipe / DN 125	07/2016
Berndt Rohr- und Kanalservice GmbH	CP Pirna, Sächsisches Sandsteinwerke	deposits	strom water / DN 500	07/2016
City Administration of Lauda-Königshofen	CP Bachverdolung in Oberlauda	limestone deposits	concrete / DN 600	07/2016
Community of Binzen	CP Im Schlattgarten, Binzen	limestone deposits	stone concrete / DN 300 and DN 400	08/2016

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
Straßenmeisterei Kandern-Wollbach	CP Fischingen K6325	limestone deposits	steel concrete / DN 300	08/2016
PKT-Rohr Frei GmbH & Co. KG	CP Gildemeister Straße 60, Bielefeld	incrustations	cast iron / DN 200	08/2016
City of Meersburg	CP Bachdoele Torenstraße, Meerseburg	limestone deposits	steel concrete / DN 300	08/2016
RTi Germany GmbH	CP Wedel bei Hamburg	GRP liner	stoneware / DN 200	08/2016
Schreiber Umweltschutz GmbH	CP Höhr-Grenzhausen, Beethovenstraße	defective inliners	GRP pipe / DN 300	08/2016
FLEER-TECH GmbH	CP Volkswagen AG factory Wolfsburg	concrete deposits	stoneware / DN 200 & concrete / DN 800	08/2016
Federal State Capital City of Hanover	CP Trog Kopernikusstraße, Hannover	corrosion und incrustations	cast iron / DN 200	08/2016
Community of Merzhausen	CP several streets, Merzhausen	limestone deposits	storm water concrete drainage / DN 300	08/2016
ZWA Mittleres Erzgebirgsvorland Hainichen	CP Am Damm 3, Frankenberg	incrustations	brick / egg-shaped profile 600/900	09/2016
Keller Grundbau GmbH	CP Im Tiefen See 45, Darmstadt	cement suspension	clay / DN 200	09/2016
LoWa GmbH	CP Schillerstr., Stuttgart	cement suspension	stoneware / DN 300	09/2016
City Administration of Pfullingen	CP Laiblinplatz, Pfullingen	deposits	rectangular profile concrete / 1300 - 750 mm	10/2016
Stadtwerke Weil am Rhein	CP Rotenackerweg, Weil am Rhein	deposits	storm water concrete drainage / DN 300	10/2016
City of Vaihingen an der Enz	CP Rierterstraße, Vaihingen	limestone deposits	steel concrete / DN 1000	10/2016
Wirtschaftsbetriebe Mainz	CP Große Weißgasse / sewer in Mainz	concrete	stoneware / egg-shaped profile 200/300	10/2016
MAN Truck & Bus AG Salzgitter	CP MAN Salzgitter hall 4	deposits and lining	stoneware / DN 300, DN 350 and DN 400	10/2016
Markt Triefenstein	CP Maintalstr., Markt Triefenstein	limestone deposits	concrete / DN 400 and DN 700	10/2016
Stadtwerke Görlitz AG	CP Schützenstr., Görlitz	deposits	cast iron / DN 300	11/2016
Köster GmbH	CP Contargo Emmelsum, Schleusenstr. (Voerde)	concrete	stone concrete / DN 800	11/2016
Implenia Regiobau GmbH	CP Waldstraße, Ehningen bei Böblingen	concrete	steel / DN 300	11/2016
Freudenberg Real Estate GmbH	CP Standort Weinheim	screed concrete	stoneware / DN 500	11/2016
Community of Vorra	CP Bergstraße, Düsseldorf	calcification	stone concrete / DN 700	11/2016
PROBAT Bau AG	CP Hochstr. Munich	concrete suspension	stoneware / DN 200	11/2016
Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR)	CP Eidinghausener Str., Bad Oeynhausen	roots	combined (concrete) / DN 800	12/2016
Kanal Oberreiter GmbH	CP Nitrochemie Aschau am Inn	insulating building material	stoneware / DN 400	12/2016
Rohrsanierung Jensen GmbH & Co. KG	CP Rappstraße, Hamburg	incrustations	brick / egg-shaped profile 860/570	01/2017
Community of Auggen	CP Community of Auggen	limestone deposits	concrete / DN 250	02/2017
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR	CP Kalker Hauptstraße, Köln	high pressure injection suspension	stoneware / DN 500	02/2017
Rohrsanierung Jensen GmbH & Co. KG	CP Peutestraße, Hamburg	incrustations	bricked egg-shaped profile 550/1000, 700/1200 and 850/1400	04/2017
Vogel Ingenieure Kappelrodeck	CP City of Bruchsal, CP Druchlacher Straße	screed, insulating building material, concrete	concrete / DN 300	05/2017
Aarsleff Rohrsanierung GmbH Senden	CP Kronprinzenstraße, Dortmund	solid deposits	concrete / egg-shaped profile 300/450	05/2017
Ideal-Bau-Templin GmbH	CP Ideal-Bau-Templin GmbH	concrete deposits	concrete / DN 800	05/2017

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
WuppertalerStadtwerke/WSWEnergie&WasserAG	CP Abwasserhaltung Schloßbleiche	concrete	concrete / DN 250	05/2017
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb	CP District of Grünzburg	stone	concrete / DN 200 and DN 250	06/2017
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH	CP Schwedt	incrustations	steel and cast iron / DN 500	06/2017
Rohrsanierung Jensen GmbH & Co. KG	CP Ratzenburger Allee, Lübeck	insulating building material	steel / DN 500	06/2017
City of Friedrichshafen	CP Bureau of Construction Lübeck/civ.engineering	concrete	steel concrete / DN 900	06/2017
Adi Abflusssdienst Fehrenberg GmbH	CP Universitätsklinikum Essen	concrete	stoneware / DN 400	06/2017
Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG	CP Leichlingen	roots	concrete / DN 300	06/2017
Community of Hardthausen	CP Hardthausen, Gochsen	limestone deposits	steel concrete / DN 300	06/2017
Fed. Bureau of Civ. Eng. Esslingen am Neckar	CP several streets, Esslingen am Neckar	various deposits	concrete / DN 200	07/2017
tubus GmbH	CP Postdam, OT Drewitz	grease deposits	stoneware / DN 200	07/2017
Diringer&Scheidel RohrsanierungGmbH&Co.KG	CP Schweich	concrete deposits	concrete / DN 500	07/2017
Kanaltechnik Agricola GmbH	CP City of Hattingen	inliner	stoneware / DN 250	07/2017
LineTec Umwelttechnik GmbH	CP Industrial district Bullenbank	limestone deposits	steel concrete / DN 300 and DN 400	07/2017
ELW Bauwerks- und Kanalsanierung	CP Entsorgungsbetrieb Wiesbaden	limestone deposits	concrete / DN 600	08/2017
City of Sachsenheim	CP Brunnen Schneider Str./Rechentshofer Str.	limestone deposits and concrete	steel concrete / DN 300 and DN 1000	08/2017
City of Östringen	CP Bureau of Construction	solid deposits	concrete / DN 800	09/2017
Community of Deggingen	CP Technical Bureau	limestone deposits	PVC / DN 150	09/2017
Umwelttechnik Frank Janßen GmbH	CP Umwelttechnik Frank Janßen GmbH	screed	stoneware / DN 400	09/2017
Umwelttechnik Frank Janßen GmbH	CP Umwelttechnik Frank Janßen GmbH	concrete deposits & roots	concrete / DN 300 and DN 450	09/2017
Lebküchner Kanal- und Rohrreinigung	CP Herrmann-Bauer-Straße, Brackenheim	screed	sewer base pipe / DN 150	09/2017
Stadtwerke Essen	CP Stadtwerke Essen	insulating building material	PVC / DN 150 and DN 200	09/2017
Stadtentwässerung Augsburg	CP Stadtentwässerung Augsburg	needle felt & insulating building material	stoneware / DN 400	09/2017
Aarsleff Rohrsanierung GmbH Senden	CP Werhauser Straße, Duisburg	GRP-material	concrete / egg-shaped profile 500/750	10/2017
FeRoKa Entsorgungsgesellschaft mbH	CP FeRoKa Entsorgungsgesellschaft mbH	roots	concrete / DN 300	10/2017
Swietelsky Faber GmbH Kanalsanierung	CP Thomas-Müntzer-Straße, Lübbenau	incrustations	concrete / egg-shaped profile 800/1200	11/2017
Max Bögl	CP Bahnhofvorplatz, Augsburg	concrete suspension	stoneware / DN 150	11/2017
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR	CP Antwerpener Straße, Köln	insulating building material	stoneware / DN 300	11/2017
Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR	CP Deutzer Freiheit, Köln	concrete	stoneware / DN 300	11/2017
Diringer&Scheidel RohrsanierungGmbH&Co.KG	CP Görlitz	asphalt-like substances	steel / DN 250 and DN 400	11/2017
tubus GmbH	CP Albrechtsstraße, Zeitz	clinker boards	concrete, stoneware / egg-shaped profile DN 500/750	11/2017
LoWa GmbH	CP Galenberger-/Grünblickstraße, Stuttgart	incrustations	stoneware / DN 500 and DN 550	12/2017
LoWa GmbH	CP Stresemannstraße, Stuttgart	deposits	concrete / DN 300	12/2017

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
DAWI Kanalservice GmbH	CP Kleinkraftwerk Mieming, Österreich	wooden planks	stoneware / DN 300	12/2017
Community of Auggen	CP Eselacker / Dorfgebiet Auggen	limestone deposits	steel concrete / DN 400 & DN 450, DN 600 & DN 800	12/2017
Fed. Bureau of Construction of Augsburg	CP Federal Bureau of Construction Augsburg	insulating building material	steel / DN 600	01/2018
LWG Laustitzer Wasser GmbH & Co. KG	CP LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG	stoneware half-shell	concrete / egg-shaped profile 800/1200	01/2018
Berliner Wasserbetriebe	CP Havarie Einsatz Tittlisweg, Berlin	high pressure injection material	stoneware / DN 200	01/2018
HAMBURG WASSER	CP Sommerhuder und Langfelder Straße, Hamburg	incrustations and deposits	brick 580/820	01/2018
HAMBURG WASSER	CP Adenauer Allee, Hamburg	anchors	manhole egg-shaped profile DN 860/560	01/2018
City of Sachsenheim	CP Brunnenschneiderstr. / Rechentshoferstr.	limestone deposits & concrete deposits	steel concrete / DN 300 and DN 1000	02/2018
Aarsleff Rohrstanierung GmbH	CP Beim Schlump, Hamburg	deposits	brick / egg-shaped profile 570/860	02/2018
CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG	CP Sodawerk Staßfurt	incrustations	steel concrete / DN 700	02/2018
City of Sachsenheim	CP Brunnenschneiderstr./Metterstr.	limestone deposits	concrete / DN 1000 and DN 900	02/2018
not named	CP Neunkirchen-Seelscheid	needle felt liner	concrete / DN 400	02/2018
HAMBURG WASSER	CP Große Theaterstraße, Hamburg	limestone deposits	brick / egg-shaped profile 570/860	02/2018
HAMBURG WASSER	CP Am Landpflegeheim, Hamburg	roots and incrustations	concrete / egg-shaped profile 550/1000	03/2018
Stadtenwässerung Lüdenschied AöR	CP Rohrlining P. C. Turck MWK Lüdenschied	solid deposits	brick / egg-shaped profile 600/900 & box-shaped profile DN 70	03/2018
STRABAG AG, Bereich Kanaltechnik Österreich	CP Krankenhaus Wien Nord	concrete deposits	cast iron / DN 500	03/2018
OldenburgerGeflügelSpezialitätenGmbH&Co.KG	CP Oldenburger Geflügelspezialitäten	deposits	sewer base pipe / DN 200	03/2018
Free and Hanseatic City of Hamburg - LSBG	CP Hannoversche Brücke, Hamburg-Harburg	insulating building material	stoneware / DN 200 and DN 250	03/2018
Kemptener Kommunalunternehmen	CP Haldenweg in Kemten	limestone deposits	concrete / DN 250	04/2018
Ludwig Pfeiffer Hoch-&Tiefbau GmbH&Co.KG	CP Jägerschloßschenschacht, Chemnitz	insulating building material	stoneware / DN 200 and DN 250	04/2018
Wolf&Müller Tief-&Straßenbau GmbH&Co.KG	CP Autobahn A553, Brühl	concrete deposits	concrete / DN 300 and DN 400	04/2018
not named	CP Hückeswagen	GRP-liner	concrete / egg-shaped profile 800/1200	04/2018
Zweckverbd. Abwasserbeseitigg Überlinger See	CP Seepromenade, Meersburg	sintering	concrete / DN 500 and DN 700	05/2018
Stadtenwässerungsbetrieb Lüdenschied AöR	CP Hochstraße/Kampfmittel	very solid deposits	stoneware / egg-shaped profile 500/750	05/2018
Berliner Wasserbetriebe	CP Massowerstr., Berlin	concrete deposits	stoneware / DN 200	05/2018
Stadtwerke Metzingen	CP Steinerweg	limestone deposits	concrete / DN 400 bis DN 600	05/2018
Community of Vorra	CP Bergstraße/Düsselbach	limestone deposits	concrete / DN 700	05/2018
Lebküchner F+L GmbH	CP Hasenmühle, Bad Friedrichshall	limestone deposits	steel concrete / DN 1000	05/2018
HAMBURG WASSER	CP Abendrothweg, Hamburg	incrustations	brick / egg-shaped profile 570/860	05/2018
Trenkle GmbH	CP Poststraße, Kippenheim	limestone deposits	steel concrete / egg-shaped profile 800/1200	06/2018
City of Müllheim/Dept. of Construction FB 32	CP Königsbergerstr., Müllheim	limestone deposits	concrete / DN 200 and DN 250	06/2018
Aarsleff Rohrstanierung GmbH	CP Barmbek Süd, Hamburg	deposits	brick / DN 570 and DN 860	06/2018

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
Swietelsky-Faber GmbH	CP A96 am Kohlbergtunnel/am Mindelheim	limestone deposits	concrete / DN 300	06/2018
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Ldk Grünzburg	CP Disposal site Burgau	sintering	concrete / DN 200 and DN 250	06/2018
GMB Rioleringstechniken B.V.	CP Horst aan de Maas	GRP-liner	concrete / egg-shaped profile 400/600	06/2018
Canal-Control+Clean Umweltservice GmbH	CP Am Kommandantengraben, Glückstadt	insulating building material	sewer base pipe / DN 300	06/2018
Ohne Nennung des Auftraggebers	CP Netherlands	GRP-liner	concrete / egg-shaped profile 400/600	06/2018
HAMBURG WASSER	CP Sternschanze, Hamburg	incrustations	steel / DN 600	06/2018
Ex-Rohr GmbH	CP Stresemannstraße, Hamburg	deposits	stoneware / DN 150	07/2018
City of Besigheim	CP Urbanstraße, Bersigheim	limestone deposits	steel concrete / DN 300	07/2018
Michel Bau GmbH	CP Elmshorn, Hainholzer Damm	solid deposits	concrete / DN 300	07/2018
Aarsleff Rohrsanierung GmbH	CP K+S Heringen	hard incrustations	grey cast iron / DN 300	07/2018
CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG	CP Sodawerk Staßfurt	incrustations	concrete / DN 650	07/2018
Lebküchner F+L GmbH	CP Kanalstraße, Bad Friedrichshall	limestone deposits	stoneware / DN 200	07/2018
Markt Tiefenstein	CP Julius Echter Platz, Tiefenstein	limestone deposits	steel concrete / DN 500	07/2018
City of Esslingen am Neckar	CP versch. Straßen, Esslingen am Neckar	deposits	concrete / DN 200	07/2018
Energie- & Wasserversorgung Bruchsal GmbH	CP Obergrombach / Quell Wasserleitung	roots	steel / DN 100 and DN 80	08/2018
Community of Langenbrettach	CP Friedhof Langenbrettach	limestone deposits	concrete / DN 800	08/2018
PKT - Rohr Frei GmbH & Co. KG	CP Hiddenhausen	deposits	concrete / DN 250	08/2018
Stadtwerke Bad Oeynhausen AöR	CP Am Kurpark, Bad Oeynhausen	roots	concrete / egg-shaped profile 300/450	08/2018
HAMBURG WASSER	CP Moorfleeter Straße, Hamburg	incrustations	brick / egg-shaped profile 550/1000	08/2018
City of Schwäbisch Gmünd	CP Baldungstraße	insulating building material	concrete / DN 700	09/2018
Geltl Tiefbau GmbH	CP Landshuter Straße, Sandelzhausen	insulating building material	PVC / DN 350 & concrete / DN 400	09/2018
Harpener Versorgungstechnik GmbH&Co.KG	CP Steinkuhlstr., Bochum	insulating building material	concrete / DN 700	09/2018
Umweltechnik und Wasserbau GmbH	CP Jägerhofstr., Düsseldorf	insulating building material	stoneware / DN 500	09/2018
HAMBURG WASSER	CP Loogestraße, Hamburg	incrustations	brick / egg-shaped profile 580/820	09/2018
Kilian Kanalsanierung GmbH	CP Fa. Freudenberg, Weinheim	bituminous sheeting & built-in sewer clinkers	concrete / DN 600	10/2018
Community of Rümmlingen	CP Gemeinde Rümmlingen	limestone deposits	steel concrete / DN 220 bis DN 800	10/2018
Entsorgungsbetriebe der LH Wiesbaden	CP Wittelbacherstr./Platanenstr.	incrustations	stoneware / DN 300 and DN 400	10/2018
Stadtwerke Winterberg	CP Winterberg	concrete	stone / egg-shaped profile DN 1000/1400	10/2018
City of Esslingen am Neckar	CP Quellwasserleitung Friedhof	deposits	concrete / DN 250	10/2018
not named	CP Ludwigshafen	inner foil	stoneware / DN 200	10/2018
Kan.d.i.s Kanaltechnologie GmbH	CP Industriegebiet West, Büren	various short liner	stoneware / DN 250	11/2018
Federal Bureau of Construction of Weilheim	CP Welfenkaserne, Landsberg	hose liner	stoneware / DN 150	11/2018
City of Öpfingen	CP Gemeinde Öpfingen	limestone deposits	concrete / DN 300	11/2018
City of Salzgitter	CP Erikastr.	limestone deposits / incrustations	concrete / DN 800 & stoneware / DN 300	11/2018

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
City of Marsberg	CP Oesterstr.	limestone deposits and debris	natural stone vault / 1200x1200	11/2018
Aarsleff Rohrsanierung GmbH	CP Jahning/Saarlandstr., Hamburg	incrustations	brick / egg-shaped profile 550/1000	11/2018
FeRoKa Entsorgungsges. mbH	CP Gemeinde Bestwig	roots	concrete / various dimensions	11/2018
Stadtentwässerung Dresden GmbH	CP sewer system of the City of Dresden	asphalt deposits	concrete / egg-shaped profile 600/400	11/2018
not named	CP Büren	various short liner	stoneware / DN 250	11/2018
not named	CP Landsberg	hose liner	stoneware / DN 150	11/2018
not named	CP Hamburg	inliner	stoneware / DN 300	12/2018
Stadtentwässerung Hannover	CP Kurt-Schumacher-Str.	concrete	stoneware / DN 300	12/2018
City Administration of Alzey	CP Am Herdry	limestone deposits	steel concrete / DN 600	12/2018
Hamburger Stadtentwässerung	CP Rungedamm, Hamburg	deposits	steel / DN 300	01/2019
City Administration Andernach	CP Mauerstraße, Andernach	concrete	concrete / various dimensions	01/2019
Stadt Gaggenau	CP Eigenkontrollverordnung Sommerhaldenweg, Gaggenau	taproots	stoneware / DN 300	01/2019
Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH	CP Talstraße, Halle (Saale)	insulating building material	concrete / egg-shaped profile 800/1200	01/2019
Stadtentwässerung AöR	CP Kahlenbergstraße, Kaiserslautern	concrete deposits	concrete / egg-shaped profile 500/750	02/2019
Community of Remshalden	CP Stadtgebiet Remshalden	limestone deposits	concrete / DN 250 to DN 600	02/2019
PSM Rohrsanierung GmbH	CP Frankfurt am Main	various obstacles	steel / DN 300	02/2019
HAMBURG WASSER	CP Bergstraße, Hamburg	deposits	stoneware / DN 1800	03/2019
PSM Rohrsanierung GmbH	CP Neuss	inliner	steel / DN 300	03/2019
Frisch & Faust Tiefbau GmbH	CP Bürgerstraße, Berlin	GRP-liner	stoneware / DN 210	03/2019
Lebküchner Kanal- und Rohrreinigung	CP Brackenheimstraße, Nordheim	concrete	concrete / DN 700	04/2019
Happy Beton GmbH & Co. KG	CP Eggesin	concrete deposits	steel concrete / DN 500	06/2019
Stadtentwässerung Ludwigsburg	CP Hoheneck, Ludwigsburg	limestone deposits	steel concrete / DN 500	06/2019
Hannsjörg und Ursula Bohny GbR	CP Bahnhofstraße 22, Kirchzarten	high pressure injection material	stoneware / DN 200 bis DN 250	06/2019
Stadtentwässerung Hannover	CP Im Klingenkampe, Hanover	concrete	stoneware / DN 250	07/2019
HAMBURG WASSER	CP Elly-Heuss-Knapp-Ring, Hamburg	concrete	concrete / DN 300	08/2019
Federal State Capital City of Munich	CP Zennerstraße, Munich	incrustations	brick / egg-shaped profile 600/1100	09/2019
Diringer&ScheidelRohrsanierungGmbH&Co.KG	CP Bietigheim, Bissingen	limestone deposits	steel concrete / DN 500	09/2019
Stadtwerke Landshut	CP Innere Münchener Straße, Landshut	concrete deposits	liner / DN 600	09/2019
Stadtentwässerung Braunschweig GmbH	CP Klauenberg, Brunswick	high pressure injection material	stoneware / DN 200	09/2019
HTS Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH	CP Walter Schmidt Chemie GmbH Vetschau	high pressure injection material	stoneware / DN 200	09/2019
City of Greding	CP Gemeinde Greding	limestone deposits	concrete / DN 300	09/2019
City of Neumünster	CP Ostlandstraße, Neumünster	insulating building material	stoneware DN 200	10/2019
PSM Rohrsanierung GmbH	CP Neuss	incrustations	steel / DN 200	10/2019
Kanalservice Ried GmbH	CP BASF Ludwigshafen	deposits	concrete / egg-shaped profile 250/375	10/2019

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
Federal Bureau of Construction of Augsburg	CP Donauwörth	limestone deposits	concrete / DN 150	10/2019
Strabag AG	CP Holzgerlingen	limestone deposits	sewer base pipe / DN 200	11/2019
Strabag AG	CP Enns, Austria	concrete	PVC / DN 350	11/2019
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid AöR	CP Brockhauser Weg, Lüdenscheid	deposits	stoneware / DN 500	12/2019
Helmut Peters Bauunternehmen GmbH	CP Pulverhofsweg, Hamburg	concrete deposits	stoneware / DN 500	12/2019
Court House of Eichstätt	CP Beilngries	limestone deposits	concrete / DN 400	12/2019
HAMBURG WASSER	CP Eisbüttel, Hamburg	incrustations	brick / egg-shaped profile 570/860	12/2019
Elektrowerk Weisweiler GmbH	CP Eschweiler	limestone deposits	concrete / DN 400	12/2019
Landratsamt Eichstätt	CP Beilngries	limestone deposits	concrete / DN 400	12/2019
WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH	CP Marktplatz, Hohenwart	concrete obstacle	concrete / DN 400	01/2020
ZwV Wasser/Abwasserentsorgung Eberswalde	CP Eberwalde	screed concrete	stoneware / DN 200	01/2020
Arkil Inpipe GmbH	CP Lauenburger Allee, Duisburg	roots	concrete / egg-shaped profile 700/1050	02/2020
Community of Flein	CP Flein	limestone deposits	concrete / DN 500	02/2020
hiwo bauplan systembau GmbH	CP Zeppelinstraße, Bad Schussenried	deposits	PVC / DN 250	02/2020
Redeker Tiefbau GmbH & Co. KG	CP Waiblingen	concrete deposits	sewer base pipe / DN 150	03/2020
Wasserwerke Zwickau GmbH	CP Zwickau	roots	concrete / egg-shaped profile 1000/1500	03/2020
Stadtentwässerung Mannheim	CP Abraham-Lincoln-Allee, Mannheim	inliner	concrete / egg-shaped profile 500/750	03/2020
Kramer Bauunternehmung GmbH & Co. KG	CP Essen	high pressure injection material	steel concrete / DN 800	04/2020
NORAND Schlauchlining GmbH	CP Rosenheim	limestone deposits	concrete / DN 400	05/2020
Abwasser-Gesellschaft Knapsack GmbH	CP Hürth	limestone deposits	concrete / DN 1000	06/2020
Leonard Weiss GmbH & Co. KG	CP Bahnhof Geislingen	concrete suspension material	stonewear pipe / DN 300	07/2020
Stadt Greiding	CP Hausen	limestone deposits	concrete pipe / DN 300	07/2020
Wittfeld GmbH	CP Pumpwerk Bonenkamp, Haltern	concrete deposits	concrete pipe / DN 600	07/2020
Entsorgungsbetriebe Wiesbaden	CP verschiedene Straßen in Wiesbaden	incrustation	concrete pipe / various profiles DN	07/2020
CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG	CP Sodawerk Staßfurt	limestone deposits	concrete pipe / DN 700	08/2020
Trink-&Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal	CP An der Karlskuppe, Eisenach	limestone deposits	concrete pipe / DN 300	08/2020
Stadtwerke Bochum	CP Universitätsstr./Brenscheder Str., Bochum	high pressure injection material	concrete pipe / DN 400	08/2020
District of Edenkoben	CP Stadtstraße, Edenkoben	concrete	steel pipe / DN 500	08/2020
Rohrsanierung Jensen GmbH&Co.KG	CP Marlring / Entsorgungsbetriebe Lübeck	incrustation	stonewear pipe / egg-shaped profile 900/600	09/2020
Frisch & Faust Tiefbau GmbH	CP Zuckerbusch, Magdeburg	GRP-liner	steel pipe / DN 700	09/2020
Community of Hardthausen	CP Klängenberstraße, Lindenweg; Gochsen	limestone deposits	concrete pipe / DN 300	10/2020
Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH	CP Hagenbuchen, Trettnang	limestone and roots	concrete pipe / DN 300	11/2020
Augsburg Federal Bureau of Construction	CP Donauwörth	limestone deposits	PVC pipe / DN 150	11/2020
Diringer&Scheidel Rohrsanierung GmbH&Co.KG	CP Spießergasse, Köln	various deposits	stonewear pipe / egg-shaped profile 250/375	11/2020

Reference List of Completed Jobs Using DRAIN-JET ROBOTICS® Ultra High-pressure Water-jetting Robots In The Sewer

time span: 03/2010 - 06/2022

client	end customer / project	obstacles removed	pipe material / dimension	date
LoWa GmbH	CP Stuttgart	concrete and limestone deposits	concrete pipe / DN 600, DN 400, DN 200	01/2021
Wirtschaftsbetriebe Mainz	CP Mombacher Straße, Mainz	concrete deposits	stonewear pipe / DN 250 & reinforced concrete / DN 500	02/2021
Remondis GmbH & Co. KG	CP Deponie Nentzelsrode in Kleinfurra	incrustation	pe pipe / DN 285	03/2021
Brauco Rohr- und Umweltservice Ruhr GmbH	CP verschiedene Straßen in Dortmund	deposits	various dimensions	03/2021
Zweckverband Filderwasserversorgung	CP Neckartalflingen	limestone deposits	steel pipe with cement mortar lining / DN 400, DN 500	03/2021
Stadtentwässerung Elmshorn	CP verschiedene Straßen in Elmshorn	roots and deposits	concrete pipe / DN 400	04/2021
Strabag AG	CP Molkenmarkt, Berlin	concrete suspension material	stonewear pipe / DN 300	05/2021
Hamburger Stadtentwässerung	CP Telemannstraße, Hamburg	incrustation	brick / egg-shaped profile 570/860	05/2021
Hamburger Stadtentwässerung	CP Eimsbüttler Straße/Paulinenallee, Hamburg	incrustation	brick / egg-shaped profile 570/860 & 580/820	05/2021
Hamburger Stadtentwässerung	CP Flotowstraße, Hamburg	incrustation	brick / egg-shaped profile 800/1290	05/2021
Hamburger Stadtentwässerung	CP Weidestr./Ecke Osterbeckstr., Hamburg	incrustation	brick / egg-shaped profile 550/1000	06/2021
Diringer&Scheidel Rohrsanierung GmbH&Co.KG	CP Paul Schmookstraße, Saarbrücken	concrete	stonewear pipe / DN 400	06/2021
Diringer&Scheidel Rohrsanierung GmbH&Co.KG	CP Hohenstaufering, Köln	high pressure injection material	stonewear pipe / DN 500	06/2021
HeidelbergCement AG	CP Zementwerk Lengfurt	limestone deposits	concrete pipe / DN 400	06/2021
Stadtentwässerung Elmshorn	CP Elmshorn	roots	stonewear pipe / DN 200 to DN 400	07/2021
Martin Schnese Ingenieure GmbH	CP Mönchzeller Weg, Wiesenbach	limestone deposits	reinforced concrete / DN 600	07/2021
Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH	CP Schillerstraße, Duisburg	roots	concrete pipe / egg-shaped profile DN 300/450 & 350/525	07/2021
Große Kreisstadt Mosbach	CP Am Henschelberg, Mosbach	limestone deposits	reinforced concrete / DN 300	08/2021
Große Kreisstadt Backnang	CP Heinrich Hertz Straße, Backnang	different concrete deposits	reinforced concrete / DN 600	08/2021
Stadt Greiding	CP Greiding	limestone deposits	sewer base pipe / DN 150, DN 250 & DN 300	08/2021
Strabag AG	CP Gemeinde Trebesing bei Kärnten, Österreich	limestone deposits	PVC / DN 400	08/2021
Eiffage Infra-Ost GmbH	CP Annaberger Straße, Chemnitz	bitumen	steel pipe / DN 500	09/2021
Kuchler GmbH	CP Angerstraße, Freising	suspensions	cast iron / egg-shaped profile 180/250	09/2021
City of Lichtenfels	CP Ober- / Unterwallenstadt	insulating building material	stonewear pipe / DN 300	10/2021
Aarsleff Rohrsanierung GmbH	CP Dannenberg	bitumen	steel pipe / DN 600	10/2021
Hamburger Stadtentwässerung	CP Heckscher Straße, Hamburg	incrustation	brick / egg-shaped profile 570/860	10/2021
WAD GmbH	CP Glauchauer Straße, Waldenburg	high pressure injection material	cast iron sewer / DN 300 & 500	11/2021
Stadtverwaltung Weinstadt	CP Weinstadt	limestone deposits	reinforced concrete / DN 400	11/2021
S.U.S. Abflusssdienst Gesellschaft m.b.H.	CP Gartenauer Platz (St. Leonhard, Österreich)	limestone deposits	concrete pipe / DN 400, DN 500 & DN 700	11/2021
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH	CP verschiedene Straßen	concrete deposits	stonewear pipe / DN 400	11/2021
Schwerter Tief- und Rohrleitungsbau GmbH	CP Letmather Straße, Schwerte	insulating building material	concrete pipe / DN 300	12/2021
Abwasserwerk der Stadt Altena	CP Werdohler Straße, Altena	insulating building material	concrete pipe / DN 400 & 800	12/2021
Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau	CP Weidwiesenweg, Landau	limestone deposits	reinforced concrete / DN 300 to DN 400	02/2022
Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverband	CP Gewerbepark Nord, Herzberg	concrete deposits	stonewear pipe / DN 200	03/2022
Gregor Dihn Kanal- und industriereinigung GmbH	CP Kerckhoff-Klinik GmbH, Bad Nauheim	zementgebundenen Material	sewer base pipe / DN 150 & DN 200	05/2022
Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb CEB	CP Löbelsteiner Straße, Cottbus	limestone deposits	concrete pipe / DN 400	05/2022
Echthoff Bau GmbH	CP Germanenstraße, Berlin	high pressure injection material and pipe sealing bags	stonewear pipe / DN 200	05/2022
Umweltechnik und Wasserbau GmbH	CP Erzstraße, Claustahl Zellerfeld	limestone deposits and/or concrete deposits	reinforced concrete / DN 300	05/2022
EWE Wasser GmbH	CP Meyerstraße, Cuxhaven	roots and different deposits	concrete pipe / DN 700 to DN 900	06/2022