

DRAIN-JET ROBOTICS®

powered by
MAUER SPECHT®
the Original

ОТЧЕТ О ПРОЕКТЕ

Удаление известковых отложений из бетонных труб

Заказчик:	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Efringen-Kirchen (спроектировано инженерным бюро Bölk und Gantner GmbH)
Материал канализационной трубы:	Бетонная труба
Диаметр:	DN 300, DN 400 и DN 600
Профиль:	Круглое сечение
Длина участка для обработки:	547 м (различная длина секций)
Толщина отложений:	20% - 70%
Особенности:	Частично значительная закупорка и высокая твердость, только точечное использование промывочной системы
Подлежащие устранению инородные объекты:	Известковые отложения (твердые образования)
Длительность работ:	15,5 рабочих дней
Средняя суточная производительность:	27,3 м

