

DRAIN-JET ROBOTICS®

Mobile Höchstdruck-Wasserstrahl- und Wasserschneidtechnik

ANWENDUNGSBERICHT

Entfernen von Injektionsmaterialien aus Kanalrohren

Auftraggeber:	Stadt Würselen
Material Kanalrohr:	Betonrohr
Durchmesser:	DN 300
Profil:	Kreisprofil
Alter:	1957
Zu bearbeitende Haltungslänge:	37 m
Stärke der Ablagerungen:	20 % bis 70 %
Zu beseitigende Fremdkörper:	Injektionsmaterialien auf einer Strecke von 50 m
Einsatzdauer:	4,5 Arbeitstage
Durchschnittliche Tagesleistung im Projekt:	8,5 Meter

